

नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा जिल्ला

कार्तिक २०७५ स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

	विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको	बाँकी संख्या		लक्ष्य		जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने	समय सिमा	कैफियत
			प्रगति	TO POLICIA DE PROPERTO DE POLICIA	कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६	Commercial designation of the Commer	संख्या		ī
जम्मा त	नाभग्राही	3,389			<u></u>			<u> </u>	L	L.,,	
अनुदान सम्पन्न	सम्झौता	३,३ ४९	३२९३	ધ્ દ	५ ६			लाभग्राही, नौकुण्ड गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो	किस्ता	३ २९३	3797	?	५७			GMALI			
	माग संख्या	३२९२	३०८९	२०३		२६०		लाभग्राही र नौकुण्ड गाउँपालिका			
दोश्रो किस्ता	प्रमाणीकरण संख्या	३ २९२	<i>७७०६</i>	२१५		२७२		लाभग्राही, नौकुण्ड गाउँपालिका, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building- DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	३२९२	३०८९	२१५		२६०		GMALI, Building- DLPIU			
	माग संख्या	३०८९	२७८७	३०२			५६२	लाभग्राही र नौकुण्ड गाउँपालिका			
तेश्रो किस्ता	प्रमाणीकरण <i>संख्या</i>	३०८९	२७८८	३०१			પ્ દ?	लाभग्राही, नौकुण्ड गाउँपालिका, पुननिर्माण प्राविधिक, Building- DLPIU	e est official and a second		

Jacks 200 2000

	भुक्तानी संख्या	३०८९	२७८७	302		५६२	GMALI, Building- DLPIU			The state of the s
	लाभग्राही संख्या	१८			z				2.500	
प्रबली करण	पहिलो किस्ता	१८	१३	ધ						
mace and the control of the control	दोश्रो किस्ता	१३	o	१३			Constant principal		Season de la constitución de la	
0	गरेर पनि घर शुरु नगर्नुका ह	The state of the s				9			3	
पनि दोश	किस्ता लिएर थ्रो किस्ता ज्ञारणहरु									
पनि तेश्र	हस्ता लिएर ो किस्ता ज कारणहरु			5				CMAI		

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	988	979	६७			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१२०					
प्रवलिकरण संख्या	9	9				

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	? 3	Lamrang,Chilaunegaun,DA NUSWAR,BAS BHANJYANG,Khalchet,Kar angey,Dhormu/GHORMU,T hangdor,Bachha,Sangur bachha/SANGYUL,Doklang, Yarsa,Phamchet घरधुरी संख्या सोहि क्रममा २२,-,-,-			ALL 10 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, ,Drainage, bioengineering, removal of overhanging rock blocks and catch walls recommended.,Landsli
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	4				de monitoring can be
सार्नुपर्ने बस्ति	Ę				undertaken by the

100/23 QUET 4169

बस्ति स्थानान्तरणका	1				T
लागि जम्मा लाभग्राही			-	16	community.
					Bioengineering and
(घरधूरी)					drainage improvements would be
घडेरी खरिद अनुदान					Waste New Water and Petrol State
लिएका लाभग्राही					beneficial., Monitoring,
घडेरी खरिदको लागी २					surface water drainage,
लाख अनुदान लिन	~			77	bioengineering and
चाहने लाभग्राही					retaining structures
		2			recommended.,REDON E DMG SURVEY.
					Drainage, monitoring,
		*			bioengineering, river
				,	training and
					construction of
			,		retaining structures
					recommended. Change
en vers					crop types.,Drainage,
		* ~ .			monitoring,
			я		bioengineering,
					removal of rock blocks
					and construction of
					catch walls
					recommended.,ALL 90
				۵	HOUSEHOLDS
			¥(REQUIRE
					RELOCATION,4
					HOUSEHOLDS
२ लाख नलिएरै					REQUIRE
स्थानान्तरण हुन चाहने				ř	RELOCATION,
लाभग्राही संख्या					landslide management
					also required to
					improve stability of
					remaining settlement
					by bioengineering and
	4				crop
		*4			management.,Shallow
					slides to be managed by
					bioengineering and
					civil engineering
				,	measures
		. , , ,			recommended.,ALL 29
		*	0.0		HOUSEHOLDS
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				1	REQUIRE
					RELOCATION,4
erinois sea.					HOUSEHOLDS
					REQUIRE
					RELOCATION
					LOCALLY - slope
			The state of the s		remedial works also

Jacob 32020201618

				needed to improve the
				stability of the
**				remaining settlement;
	Done of the last o		Accelerate	bioengineering and
Paragraphic	Control Communication	The state of the s	A TOTAL CONTRACTOR OF THE CONT	civil engineering
according to			National Control of the Control of t	measures.,Bioengineeri
				ng works on slopes
				recommended to
				improve the stability of
December 2015	100000000000000000000000000000000000000		32.500 VAR 64	the settlement - could
			SUPPRESENTATION	be done by
***************************************			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	community,8 Houses
				need to be relocated.

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न	
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत		
	, ,							

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	ς		2			
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

- The labours and workers donot want to work in their own palika due to which workers from outside need to be brought
 - The workers from the inside palika demand for high labour wage

form/22 arazaist

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

 The construction materials are brought after quality checking as far as possible but the benefeciary themself lacking the knowledge of quality of construction materials degrades the construction sometimes

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमाः

Due to the lack of roads and transportation facility materials there is scarcity of materials and
also before the construction the benefeciary orders the materials in advance due to the long
distance so sometimes the date of construction materials like cement is expired and also due to
price hike of materials during the time the benefeciary wants the materials there is problem.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Trisuli,Bat tar,dhadin g, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
● ढुंगा	घन मि.	८१,७५०	yes	12000	1000		
• गिट्टी	घन मि.	८,८०९	no	12500	500		
• बालुवा	घन मि.	90,020	no	18000	1000		
● काठ	क्यु फिट	२७५,८२७					
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1000	100		
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	८२,७०६	no	1100	100		
● रड	किलो ग्राम	९०७,१५६	no	105	5		
• जस्ता पाता	बन्डल	११,२९५					
• इट्टा	गोटा	१,७२५,४४७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सिकन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

ता	लिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर			12	7	5			-	
सव-इन्जि	नियर		17	12	5				terrenon en recommenda por estado en est
अ.सव-इ	अ.सव-इन्जिनियर			6	5				V
	समग्रमा								
डकर्मी	७-दिने तालि	ग म							

laso 123 averais

	५०-दिने तालिम				
सिकर्मी			19		
ज्यामी					The state of the s

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायह	4
--------------------------------------	---

समस्या	1	नाजी	fee.
लनल्या	ı	CALL!	111166

• Increase in the construction of One room houses just to get the tranche

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका<10%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसिकने देखिन्छ।

- - Land ownership certificate (landless issue)
 - -Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Low economic status
 - The benefeciaries moving to abroad for earning

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

Banks saying they dont have money although they have
 Benefeciaries who have come from long distance are not given priority by bank

समाधानका उपायहरु

 Resettlement for the landless must be given top priority and all the organisations must work in this issue

The grievence list must be addressed as soon as possible

10000 128 azezeret

	The second and the second seco	-	
9			
*			
			 श्रोत: पालिका सर्वेक्षण. २

तयार पार्ने

नामः भीमबहादुर महर्जन

पदः ईन्जिनियर

सम्पर्कः ९८४९१६९७२१

पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्कः ९८०३१७२५६५

नामः नुर्वु स्याङ्वो घले

पदः प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्कः ९८२३५०७७०७