

नौकुण्ड गाउँपालिका  
सरमथली, रसुवा  
बागमती प्रदेश, नेपाल



प्रतिवेदन

आ.व. २०७७/२०७८ को वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

भाद्र २०७८

## Table of Contents

१.पृष्ठभूमि :.....	3
२.उद्देश्य :.....	4
कार्यक्रम संचालन विधि : औपचारिक कार्यक्रम.....	4
३.शाखागत रुपमा वार्षिक तथा चौमासिक प्रगति विवरण कार्यक्रम.....	5
३.१शाखाको नाम : योजना तथा प्रशासन अनुगमन शाखा.....	5
३.२ शाखाको नाम :स्वास्थ्य शाखा .....	7
३.३ शाखाको नाम :भौतिक पूर्वाधारतथा वातावरण शाखा.....	11
३.४ कार्यक्रम : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम.....	13
३.५ शाखा : कृषि विकास शाखा .....	18
३.६ शाखाको नाम : पशु सेवा शाखा.....	20
३.७ शाखाको नाम:उद्योग शाखा.....	22
३.८ शाखाको नाम :महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा .....	24
३.९ कार्यक्रमको नाम :सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना.....	26
३.१० शाखाको नाम :शिक्षा शाखा.....	30
४.नौकण्ड गाउपालिकामा कार्यरतगैर सरकारी संघ संस्थाको प्रगति विवरण.....	38
४.१ पूर्णिमा कार्यक्रम :.....	38
४.२ संस्थाको नाम: बतास फाउण्डेशन,.....	41

## “सुन्दर सुखी, सुरक्षित - सुसंस्कृत र समृद्ध नौकुण्ड”

### १. पृष्ठभूमि :

गाउँको विकासमा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् नागरिकहरुकै घर दैलोमा सरकारको अनुभूति होस् भन्ने उद्देश्यले संघीय शासन ब्यवस्था लागु गरिए संगै त्यसको परिणाम स्वरुप यस गाउँपालिकाको गठन भई विगतका वर्षहरु देखिनै कार्य प्रारम्भ हुदै आएको भएता पनि यस आर्थिक वर्ष देखि नौकुण्ड गाउँपालिकाले वार्षिक समिक्षा, अर्धवार्षिक समिक्षा, चौमासिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरि समुदायका जनचाहना, स्थानिय नागरिकहरुको गुनासाहरु, गाउँपालिकालाई थप जिम्मेवारी तथा उत्तरदायि का साथै पारदर्शिताको अवधारणालाई थप परिपक्क बनाउनको लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाले वार्षिक, चौमासिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ ।

वागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला अर्न्तगत रहेको नौकुण्ड गाउँपालिका १२६.९९ वर्ग कि.मी. मा अवस्थित नौकुण्ड गाउँपालिका मनोरम धरातलीय भू-बनोट, उच्च भू-भाग, खोला नाला, केही समथल टार, धार्मिक स्थलहरु, बिछट्ट हावापानीको बिशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ । त्यसैले यस्को पर्यटकिय र कृषिको प्रचुर सम्भावनाहरु रहेको छ ।

मिति २०७८ भाद्र १७ गते शनिवार नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन, पारच्याङमा आ.व. २०७७/२०७८ को वार्षिक समिक्षा, तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन तथा कार्यक्रमको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नुर्वु स्याङबो घले ज्यूले गर्नु भएको थियो । स्वागत मन्तव्य गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा संयोजक श्री सिता लामिछानेज्यूले गर्नु भएको थियो साथै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री नेत्र राज गिरी सहित ६ वटा वडाका वडाअध्यक्ष लगायत कार्यपालिकाका सदस्यहरु, वडा समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

२०७७/२०७८ को वार्षिक समिक्षा, तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, नौकुण्ड गाउँपालिकामा कार्यरत बिभिन्न राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, का साथै सुरक्षाकर्मी, पत्रकार महासंघ रसुवा जिल्ला शाखाका सचिव, पत्रकारहरु, समाजसेवी, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु, बुद्धिजिवि लगायत समाजसेवी स्थानिय वासिन्दाहरुको उल्लेखनिय रुपमा सहभागिता रहेको थियो ।

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले आ.व. २०७७/२०७८ मा गाउँपालिकाले सम्पन्न गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रम, योजनाहरु गर्नु भएको थियो ।

## २.उद्देश्य :

वार्षिक समिक्षा,चौमासिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरि समुदायका जनचाहना,स्थानिय नागरिकहरुको गुनासाहरु, गाउँपालिकालाई थप जिम्मेवारी तथा उत्तरदायि का साथै स्थानिय जनताहरुप्रति जवाफदेहि बनाउने ।

जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्भवत यो अन्तिम वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएकोले कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा महत्व भन् बढि रहेको थियो ।

### कार्यक्रम संचालन विधि : औपचारीक कार्यक्रम

- सभाध्यक्ष : नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नुर्बु स्याङबो घले
- ब्याज वितरण कार्यक्रम
- राष्ट्रिय गान
- कार्यक्रम उद्घाटन : सभाध्यक्षज्यू बाट ब्यानर वाचन
- स्वागत मन्तव्य : महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख नौकुण्ड गा.पा. श्री सिता लामिछाने ।  
उक्त कार्यक्रम ३ खण्डमा विभाजित गरिएको थियो । पहिलो खण्डमा आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक समिक्षा,चौमासिक समिक्षा अर्न्तगत गाउँपालिकामा रहेका शिक्षा,स्वास्थ्य,महिला तथा बालबालिका,गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा पशु सेवा विकास शाखा,न्यायीक समित, योजना तथा प्रशासन शाखा, पूर्वाधार तथा वातावरण शाखा लगायतका विषयगत शाखाहरुले आ आफ्नो शाखाको समिक्षा सहित प्रगति विवरण, भौतिक प्रगतीका साथै वित्तिय प्रगतिको विवरणहरु,आईपरहेका समस्या, चुनौतिका साथै आगामी कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । यसै गरि विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पनि आफ्नो कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।  
कार्यक्रमको दोश्रो खण्डमा सार्वजनिक सुनुवाई अर्न्तगत खुला सत्रमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहेको थियो, जस अर्न्तगत गाउँपालिकाले संकलन गरेको नागरिक प्रतिवेदनको नतिजा प्रस्तुत गरिएको थियो । सहभागिहरुबाट उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको सम्बन्धित शाखा प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जवाफ दिनुभएको थियो ।
- त्यसपछि कार्यक्रमको अन्तिम खण्ड मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको थियो । मन्तव्यको क्रममा विभिन्न राजनितिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, सबै वडाअध्यक्षहरुले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । मन्तव्यकै क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नेत्रराज गिरी तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सिर्जना लामाले गाउँपालिकाले गरेको कार्यक्रमहरु तथा कार्यहरु संक्षेपमा राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमका सहभागिहरुले गाउँपालिका भित्रका योजनालाई के कसरी सम्पन्न गरिएको छ, कति बजेट खर्च भएको छ, भन्ने विषयमा हरेक नागरीकले थाहा पाउनु अधिकारको कुरा भएकाले गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेर जनताका गुनासा र जिज्ञासा मेटेकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो ।
- कार्यक्रमको समापन सहित आफ्नो भनाई गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नुर्बु स्याङबो घलेज्यूले नौकुण्ड गाउँपालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा सबै जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग रहेको तथा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सफल रहेको बताउनुका साथै कार्यक्रमको समापन

गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको संचालन पूर्णमा कार्यक्रमका योजना सल्लाहकार श्री गोहेन्द्र बमले गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्वु स्याङवो घलेले गाउँपालिकाले विकासका कामलाई तिब्रता दिईरहेको बताउनु भयो । स्थानिय तह निर्वाचित भएको अन्तिम वर्ष भएको र उहाँले आगामी दिनमा समेत धेरै काम गर्न बाकी रहेको बताउनु भयो । नागरीकका विभिन्न गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नुर्वु स्याङवो घलेले कार्यक्रममा उठेका हरेक विषयमा आफुहरु छलफल गरेर अगाडी बढ्ने र ति समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

नौकुण्ड गाउँपालिका कृषी क्षेत्र रहेको भन्दै कृषी क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले निती तयार गरेको बताउनु भयो । गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो दायित्वलाई पनि आत्म साथ गर्नु पर्ने अधिकार खोज्दै गर्दा दायित्व पनि पूरा गर्नु पेनु बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उप प्रमुख सिर्जना लामाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम पश्चात उठेका गुनासा प्रतिक्रिया र सुझावहरुलाई सम्बोधन पालिकाको योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा संचालन गर्नको लागि अनुगमन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिबद्धता गरिएको थियो साथै लक्षित वर्गको लागि विनियोजन गरिएको रकम लक्षित वर्गमा नै खर्च गर्ने जानकारी दिनु भयो ।

### ३.शाखागत रुपमा वार्षिक तथा चौमासिक प्रगति विवरण कार्यक्रम

#### ३.१शाखाको नाम : योजना तथा प्रशासन अनुगमन शाखा

शाखा प्रमुखको नाम : श्री पूर्ण बहादुर बुलुन

नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसगै जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । जनआकांक्षा अनुरूपको विकासको चाहानालाई परिपूर्ति गर्ने गर्ने सन्दर्भमा सिमित स्रोत तथा साधनको बाबजुत यस गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास योजनाहरु परिलक्षित उद्देश्य अनुरूप रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको दुरदृष्टी एवं कर्मचारीहरुको अथक कार्यान्वयन समर्पनले यस गाउँपालिका भित्र सञ्चालित योजनाहरु कोरोनाको माहामारी बीच पनि सफलता प्रमाणित भएको छ ।

संघियता मा देश गए पश्चातको पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिज्यूहरु संग स्थानीय विकास तथा आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको परिपेक्षमा धेरै सिकाईहरु पनि रहेका छन्,

आ.व. ०७७/०७८ मा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु

- उपभोक्ता समिति मार्फत सन्चालित जम्मा १४९ (पूर्वाधार बाहेक) योजनाहरु मध्य १४८ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् जुन ९८।५. प्रतिशत हुन्छ ।
- ठेक्का मार्फत सम्पन्न ६ योजनाहरु सबै सम्पन्न भएका छन् । समग्रमा यस गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका योजनाहरुको प्रगती शतप्रतिशत रहेको छ ।
- ५ सैयाको स्थानीय अस्पतालको सम्भौता भई निर्माण कार्य अगाडी बढिरहेको छ ।

- पूर्वाधार तर्फ कुल बजेट : १२ करोड ८० लाख ४५ हजार मा कुल खर्च १० करोड १८ लाख २२ हजार
- संघिय सरकारको कार्यक्रममा १ करोड १० लाख मा कुल खर्च १ करोड १ लाख ७४ हजार कुल प्रतिशतमा ८९ प्रतिशत
- प्रदेश सरकार बाट प्राप्त कार्यक्रममा १ करोड २६ लाखमा १ करोड ११ लाख ३४ हजार जम्मा खर्च भएको ।



**भौतिक प्रगति प्रतिशतमा ९८ प्रतिशत**

**समस्याहरु चुनौतीहरु तथा समाधानका प्रयासहरु**

- एकै उपभोक्त समितिका पदाधिकारीहरु एक भन्दा बढी समितिमा रहेका
- दक्ष जनशक्तिको अभावमा निर्माणका काममा गुणस्तरमा चुनौती
- एउटै प्राविधिकले धेरै योजनाहरुको अनुगमन गर्दा समय अभावका कारण योजनाको गुणस्तरमा चुनौती
- अनुगमन गरिएका योजनाहरुको पनि समयमानै अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रतिवेदन नहुदाँ दस्तावेज तथा प्रतिवेदनहरु श्रेष्ठामा कठीनाई रहेको ।
- योजना सम्भौता तोकिएको समयमा गरी कार्यसम्पन्न पनि समय सिमा भित्र गर्नुपर्ने,
- उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,
- एक व्यक्ति एक आर्थिक वर्ष एक उपभोक्ता समिति कार्यन्वयन गर्नु पर्ने,
- उपभोक्ता समितिमा तोकिएको संख्यामा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता हुनुपर्ने,
- सुचकहरुको प्रयोग गरि योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,
- विकास योजनाहरुलाई सकेसम्म टुक्रा नगरी सिंगो बनाउनु पर्ने,
- गाउँबस्तीबाट योजनाहरु प्राथमिकिकरण गरि योजना बैंक बनाउनुपर्ने ।
- योजनाहरु उत्पादनउन्मुख (productive sector oriented) हुनुपर्ने साथै स्थानिय शासन संचालन ऐन २०७४ बमोजिम योजनाहरु छनौट गर्दा गरिवि न्यूनिकरण हुने, बेरोजगारी लाई सम्बोधन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

- स्थानिय श्रोत साधनको उपयोगितालाई बढाउनुपर्ने ।
- महिला, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरु हुनुपर्ने ।
- लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई मुल प्रवाहमा राखि योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
- कोभिड १९ बाट प्रभावित समुदायहरुका लागि लक्षित योजनाहरु छुट्याई जिविकोपार्जनमा कार्यक्रमहरु बढाउनुपर्ने ।

### ३.२ शाखाको नाम :स्वास्थ्य शाखा



**शाखा प्रमुख : श्री अण प्रशाद पौडेलले**  
स्वास्थ्य शाखाले आ.व. ०७७/०७८ मा भएका उपलब्धि तथा आ.व. ०७८/०७९ को चौमासिक ४ महिनामा भएका प्रगति विवरणहरु प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

आफ्नै जग्गा भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	८
स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	५
निर्धारित मापदण्ड अनुसारका भवन भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको लागि छुट्टै शौचालय भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	३
सुरक्षित खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	यासा, भोर्ले स्वा.चौ.
टेलिफोनको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	३
बिद्धुतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	८

सोलार ब्याकअप जडान भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	०
कम्प्युटर वा ल्यापटप भएका स्वास्थ्य संस्था	६
इन्टरनेट सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
प्लासेण्टा पीट भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
कर्मचारी आवास भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१
मोटरबाटो पुगेका स्वास्थ्य संस्था संख्या	८

### पालिकाको नीतिगत दस्तावेज तथा समितिहरूको अवस्था

दस्तावेज	अवस्था
पालिकाको स्वास्थ्य नीति बने नबनेको	बनेको
पालिकाको सरसफाइ सम्बन्धी ऐन बने नबनेको	बनेको
पालिकाको आवधिक योजना बने नबनेको	बनेको
पालिकाको वार्षिक स्वास्थ्य योजना बने नबनेको	बनेको
पालिकाको संगठनात्मक तथा मानव संशाधन संरचना (organogram) बने नबनेको	बनेको
पालिका स्तरीय स्वास्थ्य समिति बने नबनेको	बनेको
पालिका स्तरीय गुणस्तर सुधार समिति बने नबनेको	बनेको
पालिका स्तरीय खरिद समिति बने नबनेको	बनेको

### कोभिड १९ सम्बन्धी विवरण समिति

क्र.सं.	विवरण	जम्मा
१.	कुल कोभिड संक्रमित संख्या	१४६
२.	निको भएको संख्या	१४६
३.	जम्मा PCR टेस्ट संख्या	३७२

४.	जम्मा Antigen टेस्ट संख्या	९९
५.	PCR test positivity rate	
६.	Antigen test positivity rate	
७.	कोभिडबाट मृत्यु संख्या	२
८.	कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाएको संख्या	

सशर्त तर्फ						
चालु		पूजिगत		जम्मा		
बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	खर्च%
				१३,७५,६४०	११,५६,०३०	८४.०४

### नवीनतम एवं आफ्नै पहलमा गरिएका कार्यहरू

सि.नं.	कार्य	लागत	उपलब्धी
१	वृहत पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वोत्तम पिठो तथा विउविजन बाँडफाँट कार्यक्रम	५,००,०००	६ महिना सम्मका बच्चाहरूलाई आमाको दुध मात्र खुवाई ६ महिना पश्चात लिटो खुवाउने भन्ने शिक्षा ।
२	कोभिड १९ पश्चात १२ - २३ महिना सम्मका बालबालिकाको पाखुरा नाप कार्यक्रम	३०,०००	कुपोषणमा रहेका बच्चाहरू पत्ता लगाई उपचार गर्न सहयोग ।
३	क्षयरोग माईक्रोस्कोपी क्याम्प	५०,०००	क्षयरोगका बिरामी पत्ता लगाई उपचार गर्न सहयोग ।

हालको अवस्था, समस्या, चुनौती अवसर र चालनपर्ने कदम

विषयहरू	हालको अवस्था
आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच र गुणस्तर	टोल,बस्ती सम्म पुगेको ३० मिनेट देखि १ घण्टाको दुरीमा स्वास्थ्य सेवा
औषधी व्यवस्थापन	मापदण्ड अनसारका औषधीहरू पर्याप्त भएको
जनशक्ति व्यवस्थापन	स्थायी कर्मचारी नभएका कारण मौजद करार सेवामा जनशक्ति भर्ना गरिएको
स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार	निर्माणधीन ४ भवन र निर्माण हुने क्रममा १ वटा भवन
विभिन्न तहमा संचालन भएका अस्पतालहरूको सेवा	
बहुक्षेत्रिय समन्वय	विभिन्न NGO/INGO संग समन्वय
जनसंख्या व्यवस्थापन	विभिन्न तहमा संचालन भएका अस्पतालहरूको सेवा

#### आवश्यक औजार उपकरण सम्बन्धी विवरण

<ul style="list-style-type: none"> <li>उपकरणको नाम</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आवश्यक परिणाम</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delivery Bed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पारच्याड स्वास्थ्य चौकी र यासा स्वास्थ्य चौकीमा १/१ थान</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Electronic Baby Suction Machine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पारच्याड स्वास्थ्य चौकी र यासा स्वास्थ्य चौकीमा १/१ थान</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baby Warmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पारच्याड स्वास्थ्य चौकी १ थान</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delivery Set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पारच्याड स्वास्थ्य चौकी र यासा स्वास्थ्य चौकीमा १/१ थान</li> </ul>

#### प्रमुख समस्याहरू

क्षेत्र	प्रमुख समस्या	समाधानको लागि भएको प्रयास	अबको बाटो/समाधान	जिम्मेवार निकाय
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह	Birthing Center स्वीकृति	स्वास्थ्य कार्यालयसंग समन्वय गरिएको	Birthing Center स्वीकृति गराउनुपर्ने	स्वास्थ्य निर्देशनालय

स्वास्थ्य पूर्वाधार	भवनको व्यवस्था नभएको	ठेक्का प्रकृयाबाट भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको	हाल अस्थायी भवनमा सेवा सञ्चालन गरिएको	स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य सूचना				
आवश्यक औषधि	केही औषधी आभव	तत्कालै औषधीको आभव पूर्ति गर्न कोटेशन मार्फत स्टोक आउट भएका औषधीहरूको खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको	शिलबन्दी दरभाउ पत्र मार्फत खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको	गा.पा. स्वास्थ्य शाखा
बजेट र वित्तीय व्यवस्थापन	गा.पा. बाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु	बहस, पैरवी र छलफल प्रकृया अगाडि बढाएको		
नेतृत्व र सुशासन				

३.३ शाखाको नाम :भौतिक पूर्वाधारतथा वातावरण शाखा

शाखा प्रमुख : .....

आ.ब. २०७७-७८

नौकुण्ड गाउँपालिकाको केहि महत्वपूर्ण योजना

**आपचौर ल्होगाउ ,रानाटोल खानेपानी योजना**

-७६.४५ % प्रगति भएको विनियोजित रकम रु.२८,००,०००।

- १०० घरधुरी लाभान्वित खर्च भएको रकम रु.२२,००,०००।

- इन्टेक,ट्यांकी, पाइपलाइन, आदि काम गरिएको

**नेम्राङ् खानेपानी योजना वडा न. ४**

- ९५ % प्रगति भएको विनियोजित रकम रु. ५०,००,०००।

- निर्माणाधीन खर्च भएको रकम रु. ४३,७५,०००।

आर.सी.सी ट्यांकी , पाइपलाइन आदि काम भएको

## पाचर्याङ्ग लाचर्याङ्गटार सडक

- ९३% प्रगति भएको विनियोजित रकम रु. १,४५,७५,०००।

- ४.५ कि.मि. स्तरोन्नति खर्च भएको रकम रु.१,२९,२०,०००।

- जाली, मेसनेरीवाल, हिउप पाइप कल्भर्ट, बाटो चौडा आदि

## पाचर्याङ्ग थाम्चेत खानेपानी

९५% प्रगति भएको  
विनियोजित रकम रु.

५०,००,०००।

१५० घरधुरी लाभान्वित  
खर्च भएको रकम रु.

४४,००,०००।

धारा, ट्यांकी, इन्टेक, पाइपलाइन  
आदि काम भएको



पूर्वाधार	प्रगति	काम
सडक	१० कि.मि. नया ट्याक ३० कि.मि. स्तरोन्नति	जाली, नाली, वाल, कल्भर्ट, बाटो चौडा आदि
भवन	१४ वटा	वडा, गुम्बा, चर्च, स्कुल, महिला भवन आदि.
खानेपानी	५०० घरधुरी लाभान्वित	धारा, ट्यांकी, पाइप लाइन, इन्टेक आदि
सिचाई झो.पु	१ हेक्टर समेटिएको ४ वटा	तिलसाङ्गो पुल, थाङ्गधोर truss पुल, डीकिखोला पुल, गत्लांग छुमी पुल .
E-bidding -	FY 2077/78 FY-2078.79	8 Nos. Project. 3 Nos. Project.

### ३.४ कार्यक्रम : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

रोजगार संयोजक : श्री राम कुमार लामा

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

२०७७/०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७७/११/०१ गतेबाट नेपाल सरकारले देशमा रहेका बेरोजगार १८ देखि ५९ वर्षा समुहका युवाहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगार दिने उदेश्यकासाथ सन्चालन गरेको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारको संघिय संरचना बमोजिम जम्मा ७५३ वटा स्थानिय तह मध्ये नौकुण्ड गाउँपालिका एक हो । यस गाउँपालिकामा पनि बिगत देखि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको र आ.ब. २०७७/०७८ मा पनि वडा नं. १ देखि वडा नं. ६ सम्म विभिन्न आयोजनाहरु सम्पन्न गरेको आवगत गर्दछु ।

रोजगार संयोजकतर्फ (नेपाल सरकार )

- रोजगार संयोजकको तलव रु.४,६८००० मा बाँकी रु. १८६४७० । फिर्ता भएको ।
- रोजगार संयोजकको पोसाक भत्ता रु. १०००० । सबै खर्च भएको ।
- स्थानीय भत्ता रु . १७००० मा बाँकि रु .६२९० । फिर्ता भएको ।

प्राविधिक सहायकतर्फ (IDA)

- प्राविधि सहायकको तलव रु.३६७००० । मा बाँकी रु. १५६९४० । फिर्ता भएको
- प्राविधिक सहायकको पोसाक भत्ता रु.१०००० । सबै खर्च भएको ।
- स्थानीय भत्ता रु.१४००० । मा बाँकि रु ।७४७७ फिर्ता भएको ।

रोजगार सेवाकेन्द्रको सुदृढीकरणतर्फ (IDA)

जम्मा बजेट रकम रु. १७५००० ।

खर्च भएको रकम रु.१७३६१८ ।

बाँकी रकम रु .१३८२ । फिर्ता भएको ।

रोजगार सेवाकेन्द्र सनरचालनतर्फ(IDA)

जम्मा बजेट रकम रु. ६४०००।

खर्च भएको रकम रु.६२४०० ।

बाँकी रकम रु. १६०० । फिर्ता भएको ।

## विपन्न श्रमिकको ज्यालातर्फ(IDA)

जम्मा बजेट रकम रु.५१,७०,००० ।

खर्च भएको रकम रु .४९,११,८२.३०।


बाँकी रकम रु.२५८३१७.७ । फिर्ता भएको ।

विपन्न श्रमिकको ज्यालामा बिनियोजित रकम जम्मा रु.५१७००००० ।- अनुसार नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं.१ देखि वडा नं.६ सम्मका वडाहरुमा जम्मा १०० जना लाभग्राहीहरुको परिश्रमिक दैनिक काम तथा प्राविधिक स्टामेट अनुसारको प्रत्येक वडामा समावेश जम्मा सहभागी परिश्रमिक लाभग्राहीको आधारमा प्रत्येक वडामा निम्ना बमोजिमको रकम खर्च भएको तथा बाँकी रकम फिर्ता भएको जानकारी गर्दछु ।

आयोजनाको प्रकार ,बजेट तथा खर्चको श्रोतगत विवरण IDA

नौकुण्ड वडा नं.१

१) झरनी खोला हुँदै लाडवुसम्म सडक सोलिड तथा नाली निर्माण (सडक)



जम्मा सहभागी परिश्रमिक  
लाभग्राही सङ्ख्या -१४

लाभग्राहीको काममा साहभागी  
दिन सङ्ख्या -१००

महिला साहभागी सङ्ख्या-  
०४

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-१०

जम्मा वितरण भएको रकम रु  
.७२३८०० (१% कर काटिएको )

नौकुण्ड वडा नं.२

माइ फोवा देखि युल्चेडाँडा मिल्की हुँदै  
यासाँ स्वागतम गेटसम्म सडक  
सोलिड तथा नाली निर्माण (सडक  
यातायात)

जम्मा सहभागी परिश्रमिक

लाभग्राही सङ्ख्या -२२

लाभग्राहीको काममा साहभागी दिन सङ्ख्या -१००

महिला साहभागी सङ्ख्या-०७

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-१५

जम्मा वितरण भएको रकम रु .११३७४०० (१% कर काटिएको )

**वडा नं. ३**

१) घिचेत लारच्याडटार गोरेटो तथा सडक बाटो निर्माण तथा साँगचौर मन्दुचेत पाटीखर्क हुँदै लाम्राड

**गोरेटो बाटो निर्माण (सडक )**

जम्मा सहभागी परिश्रमिक लाभग्राही सङ्ख्या -११

लाभग्राहीको काममा साहभागी दिन सङ्ख्या -१००

महिला साहभागी सङ्ख्या-०४

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-०७

जम्मा वितरण भएको रकम रु .५६८७०० (१% कर काटिएको )

**वडा नं. ४**

१) भुमेशान आकाश देवी मन्दिर जाने बाटो मर्मत तथा निर्माण (सडक)

जम्मा लाभग्राहीको काममा साहभागी दिन सङ्ख्या -८५.१५ ( नोट: प्राविधिक स्टामेट अनुसार १०० दिन काम नभएको )

सहभागी परिश्रमिक लाभग्राही सङ्ख्या-१५

महिला साहभागी सङ्ख्या-०९

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-०६

जम्मा वितरण भएको रकम रु .६६२४१३.९५

**वडा नं. ५**

१ चिति लामाचेत भदेउरे हँदै गुरुङ गाँउ गोरेटो बाटो निर्माण तथा भदेउरे नयाँ बस्ती लो गाँउ खोख्लेडाँडा गोरेटो बाटो निर्माण (बाटो )

जम्मा लाभग्राहीको काममा साहभागी दिन सङ्ख्या -१०० दिन

सहभागी परिश्रमिक लाभग्राही सङ्ख्या -१९

महिला साहभागी सङ्ख्या-१०

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-०९

जम्मा वितरण भएको रकम रु.९८२३०० (१% कर काटिएको )

वडा नं. ६

१)गोरखामाला देखि  
दुप्वेश्वरसम्म गोरेटो बाटो  
निर्माण ,डोरगाडदेखि  
छापटोलसम्म गोरेटो बाटो  
तथा काफल चौरदेखि कोमु  
सडक सोलिड तथा नाली  
निर्माण (सडक तथा बाटो )

जम्मा सहभागी  
परिश्रमिक लाभग्राही  
सङ्ख्या-१९

लाभग्राहीको काममा

साहभागी दिन सङ्ख्या -८६ दिन ( नोट: प्राविधिक स्टामेट अनुसार १०० दिन काम नभएको )

महिला साहभागी सङ्ख्या-०२

पुरुष साहभागी सङ्ख्या-१७

जम्मा वितरण भएको रकम रु. ८३९०५७.६७(१% कर काटिएको )

नोट: गाउँपालिकाभरि साहभागी परिश्रमिक लाभग्राही सङ्ख्या जम्मा : १०० (सय जना)

महिला साहभागी सङ्ख्या जम्मा :३६

पुरुष साहभागी सङ्ख्या जम्मा : ६४



आ.व . २०७७/०७८ मा

१. सुचिकृत जम्मा बेरोजगार संख्या - ४२१
२. पुरुष - ३०४ जना
३. महिला - ३१
४. कुल रोजगारीको काम दिन - ९५०५
५. कुल आयोजना संख्या - ६
६. कुल रोजगारी संख्या - १००

जम्मा काम हुनु पर्ने दिन - १०,००० दिन भएको जम्मा दिन - ९५०५ (४९५ दिन मात्र काम नभएको प्राविधिक स्टामेट अनुसार काम नपुगेको )

विपन्न श्रमिकको ज्यालातर्फ जम्मा रु.५१७००००। मा

विपन्न श्रमिकको ज्यालातर्फ जम्मा फिर्ता रु. २५८३१७.७ - I(IDA)

विपन्न श्रमिकको ज्यालातर्फ जम्मा फिर्ता रु. ५०००- I(नेपाल सरकार)

सरकारको जम्मा रु.१९७७६० -I

IDA जम्मा रु.४४२१३७.७ -I

दुवै गरी जम्मा फिर्ता रकम रु. ६३९८९६.७ - I

जम्मा बजेट रु.६३००००० - I(१००%)

खर्च भएको बजेट रु .५६६०१०३.३ -I (८९.८४%)

१०० जनाले सरदर काम गरेको दिन संख्या - ९५.०९ दिन (१०० दिन हुनु पर्नेमा)

**मुख्या चुनौतिहरु**

१. कामदरले काम गर्ने खेतलाको सट्टामा पठाउनु ।
२. नेपाल सरकारको ज्याला दररेट अनुसार काममा लगाउन कठिन हुनु ।
३. नेपाल सरकार मन्त्रालय बनाइएको सिमा भित्रको कामदर छनौट गर्दा प्राविधिक स्टामेट अनुसार काम गर्न नसक्नु।
४. शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु ।

५. विभिन्न खालको दवाव थेक्नु पर्ने ।

६. भौगोलिक अवस्थाले गर्दा कार्यस्थालमा समयमा पुग्न नसक्नु ।

७. दैनिक प्रयोगमा आउने हाते आँजार उपलब्ध गर्न नसक्नु ।

**नीतिगत परिमार्जनका सिफारिस**

**सुझावहरु**

१ नेपाल सरकारको दररेट भन्दा जिल्लागत स्थानीय दररेट अनुसार काममा लगाउनु पर्ने ।

२ सुचिकृत वेरोजगारमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत वेरोजगारलाई रोजगार दिनुपर्ने ।

३ शैक्षिक वेरोजगार भएको युवाहरुलाई सम्बोधन हुने खालको कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने ।

**आ.ब. २०७८/२०७९ को लागि** नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सन्चालनको लागि निम्न अनुसारको आयोजनाहरु वडा नं. १ देखि वडा नं. ६ सम्म छनौट भईसकेको साथै निम्न बमोजिमको आयोजनाहरु काम सुरु भईसकेको जानकारी गर्दछु।

वडा नं. १ अरुखर्क हुँदै लुम्बु जाने गोरेटो बाटो निर्माण , केसिङ कोक्ता हुँदै छेपार खोलासम्म सडक सोलिङ ,नाली निर्माण तथा हिमपाईप राख्ने । काम सरु भएको । १७ जना

वडा नं. २ घिचेत खोला देखि यासाँ स्वागतम गेटसम्म खहरे खोला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन साथै युल्चे डाँडा पहिरो नियन्त्रणको लागि जाली भर्ने ,नाली र गारो ल गाउने । काम सरु भएको १७ जना

वडा नं.३ च्योलोड खर्क देखि लारच्याडटारसम्म सोलिङ ,जाली ,नाली निर्माण र साँगचौर मन्दुचेत हुँदै क्रेस्सोडसम्म सडक नाली ,जाली तथा सोलिङ निर्माण । काम सरु भएको । - १८ जना

वडा नं. ४ निर्कु भूमे मन्दिर जाने गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत ,भाडचौर (दोवान) पुलदेखि नगरचेत चौतरासम्म , पाङ्गे दोवान पुल देखि आधीमाड सम्म र फोक्तामे टोल जाने गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत । -१७ जना

वडा नं. ५ खाल्चेत घलेगाँउ हुँदै लोकिल ,नयाँ बस्ती लो गाँउ चौतरा हुँदै घाँयसौरा तथा उखले डाँडा आँपचौर हुँदै चिति सम्म गोरेटो बाटो निर्माण ।-१७ जना

वडा नं.६ रिसिङ गुम्वा देखि कर्चे सम्म तथा गोल्मु देखि हिलेसम्म , ब्रपाराड देखि दरघरी गोरेटोबाटो निर्माण तथा मर्मत - १७ जना

**३.५ शाखा : कृषि विकास शाखा**

**शाखा प्रमुख : केशव बजगाई**

## परिचय

- उत्पादन प्रणालीसग सम्बन्धित अध्ययन विधा तथा प्रयोगात्मक विज्ञान
- कृषिको सम्बन्ध मानव जीवनको प्राणरक्षा संग सरोकाररित हन्छ
- बालीनाली, पशुपालन तथा फलफुलहरुको सिर्जना, उत्पादन, नवप्रवर्तन, विकास, अनुसन्धान गर्ने विज्ञान
- कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु मैसम, प्राकृतिक प्रकोप, रासायनिक मल, सिचाई, कृषि उर्जा

## महत्व

- जनताको खाद्ययन्त्रको प्रमुख स्रोत
- कृषिमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको प्रमुख स्रोत
- विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न निर्यातको प्रमुख स्रोत
- नेपाली जनतालाई सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र

## अवसरहरु

- नौकण्डको भौगोलिक तथा जैविक विविधताले उपलब्ध गराएका विभिन्न सम्भाव्यताहरु
- विदेशीएका युवाहरु सिप, ज्ञान, पुजी, र उन्नत प्रविधिसहित कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुदै जानु
- कृषि प्रति किसानहरुको आकर्षण बढनु
- संस्थागत तथा अन्य निजी क्षेत्रहरुसमेतको यस क्षेत्रमा आकर्षण बढदै जानु
- कृषि ऋण कृषि विमा, नया प्रविधिहरुको उपयोग र सिचाइ सुविधामा हुदै गरेको विस्तार समेत यस क्षेत्रको अवसर

## बजेट खर्च

- नौकण्ड गा.पा आ.व २०७७/०७८ मा जम्मा बजेट ४०२५०००।
- शसक्त: अनुदान १२,०००००।
- जम्मा खर्च भएको रकम २४८००००,
- सशक्त बजेट खर्च हुन जसकेको -विविध कारणले गर्दा)

## वित्तिय प्रगति (आ.व २०७७/०७८)

- तरकारी फलफुल र साधान बालिहरु सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सिप प्रदान
- पलाष्टिक टनेल वितरण ९० वटा ५० प्रतिशत अनुदान
- ५० प्रतिशत अनुदान ट्याक्टर वितरण ५ वटा
- ७५ प्रतिशत कोदो चुट्ने मेसिन वितरण ३ वटा
- विषादी वितरण
- ५० प्रतिशत कृषि सामग्री वितरण पाइप,स्प्रेयर,फिरफिरे आदि
- हिउदे विरुवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान (किवि, ओखर, स्याऊ)
- फर्म प्रबर्द्धन कार्यक्रम तथा युवा लक्षित कार्यक्रम

## समस्या

- समयमा कार्यक्रम संचालन नपाएर किसानहरूलाई आवश्यक पुरा गर्न सकिएन
- कोरोनाले गर्दा कार्यक्रम संचालनमा पुर्ण बाधा
- वर्षको अन्तिम अन्तिममा कार्यक्रम गर्नाले कुही कमजोरी सृजना
- वर्षायामका कारण पहिलो चौमासिक कार्यक्रम गर्न सकिएन
- प्र.प्र.अ सरुवा भएका कारण हालसम्म सबै कार्यक्रम गर्न नसक्नु

### आ.व २०७८।०७९को बजेट शिर्षक पहिलो चौमासिकमा गरिएको काम

- नौकुण्ड गा.पा बाट जम्मा रकम ३०,००,०००
- मिनिक्किट वितरण
- कृषि सामाग्री वितरण पाइप,स्प्रेयर,हजारी,सिकेचर
- विषादि वितरण

### आगामि कार्य योजना

- वित्तीय समानिकरणको रकमलाई किसान समक्ष लैजाने
- उचित कार्यक्रम आवश्यक मान्छे लाइ मात्र प्रधान गर्न पहल गर्ने
- समुह सहकारी फर्म लाइ जोड दिने
- दोहोरो अनुदान प्रदान नगर्ने
- सिफारिस सेवा
- समुह दर्ता तथा नविकरण
- कृषि विकास शाखाको नियमित कार्यहरु
- कृषि जिवनम मुलशय : अर्थात हाम्रो जिवनको आधार भनेको नै कृषि कर्म हो ।

३.६ शाखाको नाम : पशु सेवा शाखा

शाखा प्रमुखको नाम : सुमन घिमिरे

३) आ.व. ०७७/०७८ मा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु (बुलेटमा संक्षेपमा उल्लेख गर्ने कम्तिमा १० वटा)

- ✓ विनियोजित कार्यक्रम २२ मध्ये १६ वटा सम्पन्न।
- ✓ संघिय सशर्त बजेटको ४ कार्यक्रम मध्ये ३ वटा प्रमुख कार्यक्रम सम्पन्न।
- ✓ बास्रा पकेट विकास कार्यक्रम व्यवस्थित तवरबाट संचालन।
- ✓ माछा पकेट कार्यक्रम व्यवस्थित तवरबाट संचालन।
- ✓ चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन र समापन।
- ✓ भाईरसबाट हुने रोग विरुद्ध विभिन्न रोगको भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम सम्पन्न।
- ✓ युवा आक्रषण गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न।
- ✓ व्यवसायिक पशु पालन अभ्यासका लागि उन्नत जातको बोका वितरण।
- ✓ कृषकहरूलाई व्यवसायमा जागरूक गराउन विभिन्न व्यवसायिक तालिम सम्पन्न।

✓ घाँस विकासको लागि उन्नत जातको घाँसको बिउँ तथा घाँसको बिरूवा वितरण।

क) आ.व. ०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगती

- हिउँदे घासको बिउँ वितरण।
- प्राथमिक उपचारको लागि औषधि खरिद गरि वितरण गरिदै।
- ४ नं. वडामा महामारी जन्य रोगको शंका भई धेरै संख्यामा बारब्रा मरेको अवस्थामा रोकथामको लागि निरन्तर प्रयास र प्राविधिक सहयोग।

४) भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

५) बित्तिय प्रगति बजेट सहित प्रतिशतमा :

क्र.सं.	स्रोत	विनियोजित बजेट २०७७/७८	खर्च	बाँकी बजेट प्रतिशतमा
१	निशर्त बजेट	४०,७०,०००/-	३४,८०,०००/-	८६%
२	सशर्त बजेट	५६,००,०००/-	५०,००,०००/-	८९%

६) आईपरेका समस्याहरु :

- कोभिड-१९ को कारणले कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई भएको।
- व्यवस्थित प्रयोगशालाको अभावको कारण रोगहरुको पहिचान समाधान गर्न समस्या भएको।
- सूचना आदान-प्रदान गर्न असहज।

७) चुनौतीहरु तथा समाधानका प्रयासहरु :

- किसानहरुमा परम्परागत व्यवसाय प्रणाली अवलम्बन भईरहेकोले व्यवसायिक बनाउन असहज।  
-समाधानका प्रयास: किसानहरुमा व्यवसायिक बनाउन जागरूक किसानलाई छनोट गरि तालिम, गोष्टि र प्राविधिक सहयोग गरि व्यवसाय उन्मुख बनाउन सकिने।

८) आगामी कार्य योजना आदी :

- आ.व.७८/७९ मा छुटिएको बजेटको सहि र व्यवस्थित तवरबाट संचालन गरि कार्यक्रम गरिने।
- गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा पशुपंक्षि पालनको संभाव्यता अध्ययन गरि पहिचान गरि आगामी आ.व.मा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सहज गरिने।

३.७ शाखाको नाम:उद्योग शाखा  
शाखा प्रमुख : कृष्ण प्रशाद न्यौपाने

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपाल सरकारको संघिय शसत अनुदानमा आधारित कार्यक्रम रहेको हुनाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मोडलमा आधारित रहि कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो ।

उद्यमी सिर्जना तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेट तर्जुमाको दायरा				
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८				
क्र.सं.	क्रियाकलाप	बजेट प्रतिशत दायरा	बिनियोजित प्रतिशत	बजेट रु.
<b>नयाँ उद्यमी सृजना</b>				<b>2,380,000.00</b>
१.	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन	३ प्रतिशत सम्म	2	47,600.00
२.	उद्यमशिलता विकास तालिम(आफ्नो व्यवसाय सुरु तथा सुधार गर्नुहोस् )	७ देखि ९ प्रतिशत सम्म	8	190,400.00
३.	प्राविधिक सीप विकास तालिम	३५ देखि ४१ प्रतिशत सम्म	37	880,600.00
४.	प्रविधि हस्तान्तरण	१५ देखि १८ प्रतिशत सम्म	16	380,800.00
५.	वित्तिय सेवामा पहुँच	३ देखि ४ प्रतिशत सम्म	3	71,400.00
६.	बजारिकरणमा सहयोग	३ देखि ५ प्रतिशत सम्म	3	71,400.00
७.	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	२४ देखि ३३ प्रतिशत सम्म	25	595,000.00
८.	बैठक , अनुगमन , मूल्याडन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता		6	142,800.00

भइरहेको लघु उद्यमीको स्तरोन्नती तर्फ			620,000.00
१	उद्यमीहरूको स्तरोन्नती पुनर्ताजगी तथा एड्भान्स सीप विकास तालिम	१०० प्रतिशत	100 480,000.00
२	समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण	१०० प्रतिशत	100 140,000.00
<b>कुल प्राप्त बजेट</b>			<b>3,000,000.00</b>

### ख) नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ

१. ढाका बुनाई तालिम १४ जना , १० दिन
२. होजियारी ३१ जना, ४५ दिन
३. कुक तालिम ११, ३० दिन
४. च्याउ खेति तालिम १७ जना, ५ दिन
५. बाइक मर्मत ३ जना, ३० दिन
६. मोबाइल मर्मत २ जना, ३० दिन
७. ट्याक्टर मर्मत २ जना १० दिन

### ख) स्तरोन्नती तर्फ

१. पाङ्गाप बुनाई तालिम १० जना ४५ दिन
२. सिलाई कटाई तालिम १० जना ४५ दिन
३. तरकारी खेती २० जना

### ग) समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण

२ वटा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको  
नौकुण्ड १ र नौकुण्ड ४

### आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ वर्षको प्रगति प्रतिवेदन

१. उद्यम विकास समितीको बैठक
२. बजेट पास
३. सामाजिक परिचालन सम्मको काम सम्पन्न

### भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

योजना अनुसार सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न  
१०० प्रतिशत

## वित्तिय प्रगती

योजना अनुसार सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनाले वित्तिय प्रगती १०० प्रतिशत

### समस्याहरु

१. भौगोलिक कठिनाई ।
२. कोभिड १९ को कारण कार्यक्रम गर्न बहुत कठिनाई ।

### समाधानका प्रयासहरु

१. कोभिड १९ समाधानको उपायहरु अपनाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- ### आगामी योजना

माघ महिना सम्म उद्यमशिलता तालिम सम्पन्न  
पुस पहिलो साता सम्पूर्ण सिप विकास तालिम शुरु  
चैत्र महिना सम्ममा सिप विकास तालिम समापन  
बैशाख महिना सम्ममा वित्तिय सेवामा पहुँच  
जेष्ठ महिना सम्ममा बजारिकरण तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम समापन

३.८ शाखाको नाम :महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा  
शाखा प्रमुख : सिता न्यौपाने

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस न्यायिक शाखामा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ वर्षको प्रगति प्रतिवेदन

१. १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम नौकुण्ड का सम्पूर्ण वडाहरुमा संचालन गरिएको
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग अन्तर्गत पालिकाका सम्पूर्ण अपाङ्ग परिवारहरुको लागी कुखुरा, दाना वितरण
- ३.आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत तथ्याङ्क संकलन गरी मासिक २ हजारको दरमा वितरण
४. ६० दिने सिलाई कटाई र पाङ्गाप बुनाई सम्बन्धि सिप विकास तालिम संचालन

खर्च भएको जम्मा बजेट रु. १,०८९,०००  
आगामी कार्ययोजना आ.व.२०७८/०७९

### १. महिलाविकास तर्फ

- अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस – १ लाख
- अर्गानिक सेनिटरी प्याड बनाउने तालिम – ३ लाख
- पुरानो महिला उद्यमीहरुका लागि आवश्यकता पहिचान गरी सिप विकास तालिम स्तरोन्नती-५ लाख
- पालिका सँग महिला उद्यमी सिप विकास तालिम –५ लाख
- पालिका स्तरीय युवा महिला उद्घोषण तालिम –२ लाख काम सम्पन्न भएको
- महिला उद्यमी प्रशिक्षण तथा सम्मान कार्यक्रम –१ लाख ५० हजार
- महिला युवाहरुका लागि व्यावसायिक योजना बनाउने सम्बन्धि तालिम – –१ लाख ५० हजार
- लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम – १ लाख काम सम्पन्न भएको

**जम्मा बजेट रु २० लाख**

## २. जेष्ठ नागरिक दलित अपाङ्गता

- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीविको पार्जन सम्बन्धि कार्यक्रम – ३ लाख
- ❖ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिउ पुँजी अनुदान – २ लाख
- ❖ आमाबाबु विहिन बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग कार्यक्रम – १ लाख
- ❖ जेष्ठ नागरिक भेटघाट तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम – ३ लाख
- ❖ दलित उद्यमीहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम –२ लाख
- ❖ दलित बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन का लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम –५ लाख
- ❖ राष्ट्रिय बाल दिवस – १लाख
- ❖ सामुदायिक बालक्लबहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम –१ लाख

**जम्मा बजेट रु १८ लाख**

## संघीय सरकारबाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)

१. महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका तथ्याङ्क संकलन र अध्ययन गर्न –१ लाख
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम – ३ लाख
३. बाबुआमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम –३ लाख ६० हजार
४. बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम – १ लाख ५० हजार
५. बालमैत्री स्थानिय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम – १लाख ५० हजार

## **समस्याहरु**

कोभिड १९ को कारण कार्य सम्पादन गर्न कडिनाई

## समाधानका प्रयासहरु

कोभिड १९ समाधानको उपायहरु अपनाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

३.९ कार्यक्रमको नाम :सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

कार्यक्रम प्रमुख : बिनोद लामा

आवा ०७७२०७८ को वार्षिक प्रगती विवरण तथा आवा ०७८२०७९ को चौमासिक प्रगती विवरण

## सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

### १. पञ्जीकरण कार्यक्रम

राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँ-सराइ) संकलनदेखि विवरणको व्यवस्थित अभिलेख तयार पार्न गरिने समग्र क्रियाकलापहरुलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन भनिन्छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँ-सराइ जस्ता घटनाहरुलाई दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आ.व २०७७/०७८ मा मिति २०७७ चैत ३० गते सम्म विधिवत रुपमा वडा नं १-६ बाट तपशिल अनुसार घटना दर्ताहरु भएका छन्

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			विवाह	बसाइँ सराई				सम्बन्ध विच्छेद	कैफियत
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		आएको दर्ता संख्या	आएको सदस्य संख्या	गएको दर्ता संख्या	गएको सदस्य संख्या		
१	१११	१२०	२३०	५	८	१३	८७	०	-	१	४	१	
२	९६	८२	१७८	१	५	६	५६	०	-	०	-	०	
३	९९	७६	१७५	८	१६	२४	५७	३	८	२	६	३	
४	६८	६७	१३५	४	१६	२०	३४	०	-	०	-	०	
५	८२	६८	१५०	६	२२	२८	४७	०	-	०	-	०	
६	८७	९२	१७९	१८	२२	४०	५४	०	-	०	-	०	
<b>जम्मा</b>	<b>५४३</b>	<b>५०५</b>	<b>१०४८</b>	<b>४२</b>	<b>८९</b>	<b>१३१</b>	<b>३३५</b>	<b>३</b>	<b>८</b>	<b>३</b>	<b>१०</b>	<b>४</b>	
	<b>१०४८</b>			<b>१३१</b>			<b>३३५</b>	<b>२४</b>				<b>४</b>	

२०७८/०१/०१ बाट यस गाँउपालिकाको सबै वडाहरुबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको शुरुवात गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रिया एवं अभिलेख व्यवस्थापनको सूचना प्रणालीमा आधारित कार्य प्रक्रियाको शुरुवात गरिएको छ ।

## व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

२०७८ बैशाख १ गते देखि मंसिर महिना सम्मको

घटना दर्ता विवरण

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	जम्मा
१	४२	५१	९३	२४	१५	३९	१	२६	१	५	१	२		१६१
२	२८	२८	५६	६	५	११		१०			१	५		७८
३	३९	४७	८६	१२	७	१९		२०			१	८		१२६
४	२६	४६	७२	११	६	१७	१	१६						१०६
५	३४	३२	६६	१४	९	२३		२९						११८
६	२७	२२	४९	१३	७	२०		१७			१	८		८७
<b>जम्मा</b>	<b>१९६</b>	<b>२२६</b>	<b>४२२</b>	<b>८०</b>	<b>४९</b>	<b>१२९</b>	<b>२</b>	<b>११८</b>	<b>१</b>	<b>५</b>	<b>४</b>	<b>२३</b>	<b>०</b>	<b>६७६</b>

## २. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आर्थिक रूपले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।

### आ.व २०७७/०७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको विवरण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको वडागत संक्षिप्त विवरणलाई तल प्रस्तुत गरीएको छ ।

### आईपरेका समस्याहरु

- सामाजिक सुरक्षा भत्ता Banking System बाट वितरण गर्ने कार्य अपेक्षित रूपमा समयमा हुन नसकेको ।
- कठिन भौगोलिक अवस्था, छरिएको बस्ती, नागरिकको चेतनास्तरमा कमीको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा असहज ।
- सूचना तथा सञ्चारको पहुँच लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा नहुनु ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरोपना, समयमा लगत कट्टा फितलो र शुद्धीकरणमा सुस्तता ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैँकबाट हिसाब मिलानको प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुने ।
- २०७३ साल अधिका घटना दर्ताका अभिलेख नभएकोले प्रतिलिपी जारी गर्न कठिन ।
- सबै वडामा Internet को व्यवस्था नभएकोले घटना दर्ताका सम्पूर्ण कामकाज गाँउपालिका बाट गर्नु पर्ने ।
- पालिकामा Internet को व्यवस्था नहुदा घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन दर्ता तथा नविकरण कार्यमा समस्या ।

### समाधानका प्रयासहरु

- सबै वडाहरुमा Internet को व्यवस्था गर्ने । पहुँच नपुगेका वडाहरुमा बैँकल्पिक विधि अपनाई कामकाज गर्ने

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : रसुवा, नौकुण्ड गा.पा, आर्थिक वर्ष : २०७७/७८ अबधिको किसिम : वार्षिक

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क बर्ग		ख बर्ग (आर्थिक सहायता)		क्षेत्र तोकिएका बालबालिका		दलित बालबालिका		जम्मा													
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम												
१	३९९	४६७१५८१	४	३२०००	५९	४७२०००	६५	५१४०००	२८	३२६६२५	२३	१४४०००	२४८	३९४४००	९	१४०००	८३५	६५६८६०६												
२	२३२	२७६३६२५	३	२४०००	५४	४३००००	३८	३०२०००	१७	१९८०००	३३	२०९६००	८८	१०९७०३	३	४८००	४६८	४०४१७२८												
३	३७६	४३६४४११	२	१९३७५०	४५	३५३७५०	१३३	०	२१	२५२०००	४२	२६८८००	६३	९४३२३	८	१२८००	७१३	६५८३३४												
४	३७०	४२९९८७५	०	०	७३	५८००००	७९	५९५०००	४०	४७०६२५	२७	१६९६००	१७८	२८१११०	११	१७२००	७७८	६४१३४१०												
५	४५५	५३५४०३६	९	७२०००	७६	६०८०००	११०	८७६०००	४४	५२८०००	३२	२०१६००	१२२	१८४१९४	२८	४२९२९	८७६	७८६६७५९												
६	४६२	५४०७६२५	७	४७७५०	४३	३३८०००	७४	५८८०००	३०	३६००००	२३	१४५६००	१९७	३१४२५८	१६	२५३०७	८५२	७२२६५४०												
२२९	२,६८,६१,१५३	४	३,६९,५०	३५	२७,८१,७	४९९	३९,२२,५	२१,३५,२	११,३९,२	१३,७७,९	१,१७,०३	३,८७,०४,३७	४	-	८	०	०	५०	४९९	००	१८०	५०	१८०	००	८९६	८८	७५	६	४५२२	७

३.१० शाखाको नाम :शिक्षा शाखा

शाखा प्रमुख : राजेन्द्र सिंह शाहु

आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### परीच्छेद -१

स्थिति प्रतिवेदनको परीचय

#### १.१ पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारको संघिय संरचना बमोजिम जम्मा ७५३ वटा स्थानिय तह मध्ये नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा जिल्लामा स्थित एक भौगोलिक हिसावले विगट स्थानिय तह मानिन्छ। यस गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था साह्रै कमजोर रहेको छ। जहाँ तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। यस गाउँपालिकामा जम्मा ३० वटा विद्यालयहरु रहेका छन्। जसमा २९ सामुदायिक र १ संस्थागत विद्यालय रहेको छ।

१.२ स्थिति प्रतिवेदनको उद्देश्य :

- शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण तथ्याडक हरुमा एकरूपता ल्याउन,
- नयाँ शिक्षा योजना निर्माणमा सहकार्य गर्न,
- आर्थिक वर्षमा भएका सम्पुण कार्यक्रमहरुको विश्वलेषण गर्न

१.३ स्थिति प्रतिवेदन निमाण प्रक्रिया:

- तथ्याडकहरुको संकलन
- तथ्याडकहरुको विश्वलेषण

१.४ स्थिति प्रतिवेदन तयारीका क्रममा प्रयोगमा ल्याइएका दस्तावेजहरु :

- वार्षिक कार्यक्रम र बजेट
- EMIS
- वि.सु.यो,गाउँ प्रोफाईल
- स्थानिय तहवाट भएको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन,
- विद्यालय प्रोफाईल

### परीच्छेद -२

### शैक्षिक अवस्था

२.१ साक्षरताको स्थिति :

- यो गाउँपालिका पुर्ण साक्षर घोषणा भएको छ ।

२.२ शिक्षण संस्था हरुको संख्यात्मक विवरण :

क्र.स	शिक्षण संस्था हरुको संख्यात्मक विवरण	जम्मा	कैफियत
१	जम्मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या	२९	
२	जम्मा संस्थागत विद्यालयको संख्या	१	
३	विद्यार्थि संख्या	३२८९ जना	
४	शिक्षक संख्या	१९४ जना	
५	जम्मा परम्परागत विद्यालय	—	
६	सामुदायिक शिकाई केन्द्र	३	
७	विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस	—	

२.३ विद्यार्थि विवरण :

कक्षा	सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थि संख्या	संस्थागत विद्यालय विद्यार्थि संख्या	जम्मा	कैफियत
वाल शिक्षा	३६४ जना	३५ जना	३९९ जना	
१	३९२ जना	१८ जना	४१० जना	
२	३४१ जना		३४१ जना	
३	३०५ जना		३०५ जना	
४	३०३ जना		३०३ जना	
५	२७६ जना		२७६ जना	
६	२८३ जना		२८३ जना	
७	२४२ जना		२४२ जना	
८	२५१ जना		२५१ जना	
९	२१८ जना		२१८ जना	
१०	१६० जना		१६० जना	
११	६३ जना		६३ जना	
१२	७६ जना		७६ जना	

२.४ भौतिक तथा पुवाधारको अवस्था :

क्र.स	भौतिक तथा पुवाधारको अवस्था :	जम्मा	
१	भवन	५८	

२	कक्षाकोठा	२५४	
३	शौचालय	४२	
४	प्रयोगशाला	४	
५	पुस्तकालय	४	
६	स्कुल बस	—	

२.५ विद्यालय शिक्षाका शैक्षिक सुचक हरु :

क) स्थानिय तहको गाउँ वा नगर शिक्षा योजना

- प्रत्येक वर्ष को असार र पुष महिनामा निर्माण भएको

ख) विद्यालयमा विद्यालय सुधारयोजना

- प्रतेक विद्यालयले निर्माण गरेको

ग) बेरुजुको वर्तमान स्थिति न्युन रहेको

घ) अंग्रेजी माध्ययम वाट शिक्षण हुने सामुदायिक विद्यालय यस गाउँपालिका भित्र नरहेको

ङ) स्थानिय तहले गरेको लगानिमा त्यसको उपलब्धि

- गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थि लाई प्रोत्साहन
- विषय शिक्षणमा सहयोग
- विद्यालयमा विद्यार्थि हाजिरीमा वृद्धि
- वि.व्य.स र शि.अ.स को क्षमता विकास
- बाल विकास र विद्यालय सहयोगि हरु लाई थप सहयोग

च)अनिवार्य तथा निशुल्क विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयनमा स्थानिय तहको मार्ग चित्र

छ) विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वाट लाभान्वित भएका बालबालिका हरु

- गरीब छात्रा हरु
- दलित विद्यार्थि
- अपांग **विद्यार्थि**

२.६ स्थानिय तहको संगठन संरचनामा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था तथा जनशक्तिको अवस्था

- विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सरोकारवाला हरु,
- स्थानिय तहको सहयोगमा शिक्षक भर्ना,
- विद्यालय कर्मचारी हरु लाई स्थानिय तह वाट थप सहयोग,

- शैक्षिक संरचनामा थप सहयोग
- आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरवन्दी अनुदान सहयोग ।

३.३ कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य समस्या र चुनौति हरु

यस स्थानिय क्षेत्र भित्र भौगोलिक एवम अन्य विविध कारण गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परेको पाईन्छ ।

- सुचना प्रविधिको अभाव
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्रोत र साधनको अभाव
- भौगोलिक विगटता
- औपचारीक रूपमा विद्यालय कम मात्रामा सञ्चालन रहेको
- IEMIS सम्पूर्ण विद्यार्थि अपडेट नभएको

३.४ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधारका उपाय

वढ्दो सुचना र प्रविधिको विकास संगै यस क्षेत्रमा पनि आवश्यकता रहेको पाईन्छ ।

- शिक्षा सरोकारवालाहरु संग वृहत अन्तरक्रिया गर्ने
- वि.व्य.स र अभिभावकहरुको क्षमता विकास गर्ने
- प्रविधिको विकास गर्ने
- आधुनिक सामग्रिको प्रयोगमा जोड दिने
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने

### परीच्छेद –३

#### उपलब्धि तथा कार्यक्रम विस्तृतिकरण

क) शिक्षक दरवन्दी मिलानको प्रगति विवरण

- यस नौकण्ड गाउँपालिकामा जम्मा ३४ जना शिक्षक आवश्यक रहेको छ ।

ख) गणित विज्ञान र अग्रेजि विषयका लागि क्रियाकलापमा आधारीत सामग्रि अनुदान कार्यान्वयनको अवस्था

२०७७/७८मा कार्यक्रम प्राप्त गर्ने विद्यालय :श्री दुष्पेश्वरी आ .वि खाल्चेत,

कार्यक्रम वाट भएको उपलब्धि एवम प्रगति :

- शिक्षण शिकाईमा सहजिकरण
- विद्यार्थि शिकाई छिटो र छरितो
- सिकाईमा भौतिक तथा ठोस सामग्रिको प्रयोग

ग)उत्कृष्ट शिकाई उपलब्धि भएका विद्यालयलाई सिकाई सुदृढिकरणका लागि प्रोत्साहन अनुदान तथा तोकिएको सुचांकको आधारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गर्ने विद्यालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारीत अनुदान कार्यान्वयनको अवस्था ,

२०७७/७८मा कार्यक्रम प्राप्त गर्ने विद्यालय :श्री नीर्कुभुमे मा वि सरमथली,

कार्यक्रम वाट भएको उपलब्धि एवम प्रगति :

- शिक्षण शिकाईमा सहजिकरण
- शिक्षकको पेसागत सहयोग
- २०% विद्यार्थी लाभान्वीत

घ) विद्यालय सुसासन तथा पारदर्शितामा गरीएका प्रयास हरु:

- विद्यालय प्रशासनमा सहयोग,



- सम्पूर्ण सुचनाको प्रशारण,
- कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यालयको सहभागिता,
- विद्यालयमा विषय शिक्षण कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहवाट थप सहयोग,
- शिक्षक तालिममा जोड ।

च) प्रारम्भिक पढाई सिप कार्यक्रम लागुभएका जिल्लाका विद्यालयमा न्युनतम प्याकेज कार्यान्वयनको अवस्था :

- सम्पूर्ण विद्यालयलाई वजेट को व्यवस्था
- स्थानिय तह वाट थप

सहयोग

- सरोकारवाला हरु संग अन्तरक्रिया

छ) अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषय शिक्षणका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यान्वयनको अवस्था

शिक्षण सहयोग अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालय

- १) श्री नारायण मा.वि लाडवु –अंग्रेजी
- २) श्री गौतमवृद्ध मा.वि फाम्चेत –विज्ञान

३) श्री गोसाईकुण्ड मा.वि सरस्यु-विज्ञान

ज) विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab पुस्तकालय तथा इन्टरनेट सुविधा पुगेका विद्यालयमने अवस्था

क्र.सं	विद्यालयको नाम	विज्ञान प्रयोगशाला	ICT Lab	पुस्तकालय	ईन्टरनेट सुविधा
१	श्री नारायण मा वि, लाडवु	✓	-	✓	-
२	श्री गौतमबुद्ध मा.वि, फाम्चेत	-	✓	✓	-
३	श्री निर्कुभुमे मा.वि सरमथली	✓	✓	✓	-
४	श्री वागेश्वरी मा.वि, भोर्ले	✓	✓	✓	-
५	श्री गोसाईकुण्ड मा.वि सरस्यु	✓	✓	✓	-

झ) स्थानियतह भित्रका विद्यालयमा शिक्षकको समयावधि सुधार कार्यक्रम लागु भएको तथा सोको अनुगमनको अवस्था :

ञ) विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत सहयोगको स्थिति :

- स्थानिय पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु वाट नियमित अनुगमन हुने

ट) वालविकास केन्द्रको अवस्था :

यस गाउँपालिका भित्र २९ वटा विद्यालयमा २८ र समुदायमा सञ्चालित सामुदायिक शिकाई केन्द्र २ गरी जम्मा ३० दरवन्दी रहेको छ ।

वालविकास दरवन्दी नभएको विद्यालयहरु

- श्री दोक्लाड प्रा.वि, दोक्लाड,
- श्री घाडमर प्रा.वि, घाडमर,
- श्री भुमेश्वरी प्रा.वि कुनाटोल, रहेका छन् ।

ठ) विद्यालय सुधार योजना निर्माण सामाजिक परीक्षणको अवस्था :

- प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हुने गरेको,

ड) कोविड -१९ का कारण उत्पन्न परीस्थितिमा शिकाई सहजिकरणका लागि भएका कार्यक्रम तथा प्रयासहरु :

- वैकल्पिक विधि वाट शिक्षण शिकाई सञ्चालन,
- स्थानिय तह वाट प्रत्येक विद्यालयलाई मास्क र सेनिटाईजर वितरण

- स्थानिय तह वाट सिकाई सामग्री वितरण
- विद्यालयमा ईन्टरनेट सेवा विस्तार
- विद्यालयमा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन

ठ) विद्यार्थी मुल्याङ्कन :

- निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मुल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकासन गरीने,
- कक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा व्यवस्थापनमा स्थानिय तहवाट थप सहयोग भएको,
- स्थानिय पदाधिकारी तथा कमचारी वाट परीक्षा अनुगमन हुने ।

ण) छात्रवृत्ति वितरण:

क्र.स	छात्रवृत्ति को किसिम	प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	दर	जम्मा
१	छात्र छात्रवृत्ति	१२८३ जना	४००	५१३२००
२	दलित	१७ जना	४००	६८००
३	अपाङ्ग	७ जना	१०००	७०००

त ) विशेष शिषा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था :

थ) बहुकक्षा बहुस्तर (MGML)बहुभाषिक तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालनको अवस्था :

द) दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन

क्र.स	प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या	दर	जम्मा पाउने दिन	औचारीक रुपमा विद्यालय खुलेको दिन
१	१८८६ जना	रु १५	वर्षमा १८० दिन	वर्षमा जम्मा ११७ दिन

ध) अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम:

न) प्राविधिक शिक्षा:

यस गाउँपालिका भित्र श्री गोसाईकुण्ड मा.वि सरस्युमा प्राविधिक धार अन्तरगत कृषि शिक्षा सञ्चालनमा रहेको छ ।

कक्षा	विद्यार्थी संख्या	प्रयोगशालाको अवस्था
९	४३ जना	नभएको
१०	३६ जना	
जम्मा	७९ जना	

प) विद्यालयको भौतिक सुविधा :

फ) नमुना विद्यालयको अवस्था :

ब) स्थानिय तहले आन्तरीक स्रोत अन्तरगत सञ्चालित कार्यक्रमहरु तथा उपलब्धि

क्र.स	कार्यक्रम हरु	उपलब्धी
१	शिक्षक दरवन्दि अनुदान	समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन
२	विद्यालयमा विषय लक्षित सुधार कार्यक्रम	विद्यार्थिलाई थप प्रोत्साहन
३	विद्यालय सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया	शिक्षामा नवप्रवर्तनको विकास
४	विद्यार्थि टिकाउ प्रोत्साहन	विद्यालयमा विद्यार्थि उपस्थितिमा वृद्धि
५	वि.व्य.स र सि.अ.सं का लागि क्षमता विकास तालिम	अभिभावक विद्यालय प्रति थप जागरुक
६	विद्यालय सहयोगि र विद्यालय सहायकको लागि थप पारीश्रमिक अनुदान	विद्यालय समय सुधार र काम प्रतिको सकारात्मक धारणा को विकास
७	क्षमता विकास तथा उपलब्धी वृद्धि तालिम	शिक्षकलाई शिक्षणमा आधुनिक चिन्तनको विकास
८	विद्यालयको लागि कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सहितको फोटोकपी खरीद तथा वितरण	विद्यालय प्रशासनिक एवम शैक्षिक सुचनामा सुधार

### परीच्छेद-५

#### असल अभ्यासहरु, प्रमुख उपलब्धि चुनौति तथा समाधानका उपायहरु

५.१ अन्य संस्था संगको साभेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रम:

सहयोग गर्ने प्रमुख संस्था वतास फाउन्डेसन

छनौट भएका विद्यालय हरु

- श्री गौतमबुद्ध मा वि फाम्चेत
- श्री गौरीशंकर प्रा.वि उपल्लोटार
- श्री दुष्पेश्वरी प्रा.वि खाल्चेत

छनौट भएका विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम हरु

- ह्याण्ड वासिङ स्टेशन वितरण
- वालक्लवका पदाधिकारी संग छलफल

५.२ असल अभ्यास तथा नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम हरु

यस गाउँपालिकामा विभिन्न राष्ट्रीय एवम अन्तराष्ट्रीय स्तर वाट सहयोग भईरहेको छ ।जसले गर्दा शिक्षामा आधुनिकताको विकास भएको छ । विद्यालयको भौतिक एवम शैक्षिक संरचना निर्माणमा विभिन्न संस्थाहरुले सहयोग गरेको पाईन्छ ।

- भूकम्प प्रतिरोधात्मक विद्यालय भवन निर्माण,
- प्रारम्भिक पढाई सिप कार्यक्रम,
- निजि स्रोत शिक्षक सहयोग(सिड्स)।

#### ५.३ समग्र कार्यक्रमका प्रमुख उपलब्धि हरु

- शिक्षामा आधुनिक विकास,
- शिक्षक दरवन्दि कम भएका विद्यालय लाई थप सहयोग
- वालशिक्षामा आधुनिक शिकाई प्रणालीको विकास
- विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग

#### ५.४ चुनौति तथा समाधानका लागि गरीएका प्रमुख प्रयासहरु

यस गाउँपालिकामा शिक्षा विकासमा भाषिक एवम जातिय हिसावले विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थि न्युन उपस्थिति परम्परागत भावना जस्ता चुनौति देखापरेको पाईन्छ ।

- विद्यार्थि प्रोत्साहन कार्यक्रम लाई निरन्तरता,
- गरीब विद्यार्थि लाई विभिन्न व्यक्ति एवम संस्था वाट पोसाक र अन्य शैक्षिक सामग्री वितरण,
- प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत एवम उत्कृष्ट विद्यार्थि लाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था,
- वि.व्य.स र शि.अ.स लाई क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था
- कोचिड कक्षा सञ्चालनका लागि थप सहयोग जस्ता कार्यक्रम हरुले शिक्षण शिकाईमा थप सहयोग पुगेको छ ।

#### ४.नौकुण्ड गाउँपालिकामा कार्यरतगैर सरकारी संघ संस्थाको प्रगति विवरण

##### ४.१ पूर्णिमा कार्यक्रम :

बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोग तथा मोट म्याक डोनाल्डको व्यवस्थापनमा संचालित कार्यक्रम (भूकम्प पश्चातको पूर्ण:लाभका लागि UKAID को आर्थिक सहयोग कार्यक्रम)



प्रस्तुतिको अवधि : २०७७ श्रावण देखि हाल सम्म निरन्तर

पुर्णिमा कार्यक्रम अर्न्तगत २ वटा क्षेत्रहरु

क्षेत्र १. पूर्णलाभ र पूर्णनिर्माणमा योजना,समन्वय र गा.पा को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

- गाउँपालिकाको क्षमता विस्तार तथा अभिवृद्धि अर्न्तगत : २२ वटा विभिन्न विषयका कार्यविधिहरू तयार जस्तै : अपांगता पुर्न स्थापना कोष,दलित सहायता कोष, गैसस अनुगमन,सार्वजनिक सुनुवाई लगायत, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यविधि, अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि, दैवि प्रकोप प्रतिकार्य योजना निर्माण,आपतकालिन केन्द्र संचालन कार्यविधि निर्माण, GESI आचार संहिता युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन,स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधिहरू लगायत अन्य कार्यविधिहरू
- संघिय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा विभिन्न शिर्षकमा प्रस्तावनाहरू तयार गर्नमा सहयोग जस्तै : पर्यटन विकास, शर्शत अनुदान विषयमा सहयोग,कृषि तथा स्वास्थ्य सेवा अर्न्तगत रणनितिक योजना का साथै विभिन्न प्रतिवेदनहरू बनाउनमा सहयोग
- वार्षिक निति तथा कार्यक्रम तयार गर्नमा सहजीकरण
- ५ वर्षे गाउँपालिका आवधिक विकास योजना निर्माणमा सहयोग गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
- संस्थागत स्वलेखाजोखा स्व मुल्यांकन कार्ययोजना को सहजिकरण तथा सहयोग गरि लागु भईरहेको (LISA) Local Government Self-Assessment
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) परिक्षण) सम्पन्न तथा कार्ययोजना कार्यपालिकाले पारित गरि लागु भईरहेको ।
- राजश्व सुधार कार्ययोजना अध्ययनमा सहयोग गरि कार्यान्वयन भईरहेको ।
- वार्षिक योजना तर्जमा अर्न्तगत नेपाल सरकारले अवलम्बव गरेका वार्षिक योजनाका ७ चरणमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजिकरण ।
- प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) संग सहयोग तथा सहकार्य ।
- गाउँपालिकालाई वार्षिक समिक्षा,अर्धवार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा सहजिकरणमा सहयोग ।



## क्षेत्र २ : सहमती भएका प्राथमिकताप्राप्त भौतिक पूर्वाधार पूनःनिर्माण गर्ने ।

- गत वर्ष ५ वटा खानेपानीका योजनाहरू पूनः निर्माण गरि उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण
- टेण्डर डकुमेण्ट, का साथै ठेक्का मुल्यांकन, सम्भौतामा सहयोग ।
- गाउँपालिकाको प्राविधिक शाखालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग ।

## कोभिड १९ अर्न्तगत पूर्णमा कार्यक्रमले नौकुण्ड गाउँपालिकालाई गरेका सहयोगहरू :

- कोभिड अर्न्तगत विभिन्न कार्यविधिहरु तयारगरि गाउँपालिकालाई सहयोग ।
- नौकुण्ड गाउँपालिकामा नयाँ बनिरहेको गाउँपालिका भवनमा ३ कोठे पक्की शौचालय निर्माण गरि गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण ।
- गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी, २ वटा वडा कार्यालय तथा क्वारेन्टिन सेन्टर लगायतमा १३ वटा Hand washing station गाउँपालिकालाई सहयोग ।
- गौतमबुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिन सेन्टरमा ३ वटा अस्थायी शौचालयको निर्माण सम्पन्न ।
- कोभिड १९ बिरुद्ध खाचार संहिता तयार गरि गाउँपालिकालाई सहयोग ।

### गाउँपालिका संगको समन्वय तथा सहकार्य

- पूर्णमा कार्यक्रमका २ जना कर्मचारीहरु योजना सल्लाहकार तथा इन्जिनियरको कार्यक्षेत्र गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएका कारण नियमित,निरन्तर रुपमा गाउँपालिकालाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य भईरहेको छ तथा गाउँपालिका बाट पनि पूर्णमा कार्यक्रमले निरन्तर सहयोग पाईरहेको छ ।



### चुनौतीहरु

- निर्धारित वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ।
- लिसा (LISA) Local Government Self-Assessment कार्ययोजना कार्यान्वयनमा चुनौती
- जनशक्तिको अभाव
- अन्तिम समयमा आएर खर्च गर्ने परिपाटी रोकावटमा चुनौती
- लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा चुनौती
- प्राकृतिक पकोप तथा वातावरणिय व्यवस्थापनमा आवश्यकता भन्दा कम बजेट विनियोजन
- डकुमेन्टेसन, दस्तावेज तयारी, तथा विभिन्न प्रतिवेदनहरु तयार गर्नमा समस्या ।

### अवसर

- स्थानिय सरकारको माग का साथै वार्षिक कार्यक्रममा समुदायको माग अनुसार कार्यक्रमहरु संचालन
- स्थानिय सरकारमा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुमा काम गर्ने अवसर ।

- समुदायलाई कोभिड १९ सम्बन्धिका जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु गर्ने अवसर ।
- कोभिड १९ ले थिलोथिलो पारेको स्थानिय सरकारको अर्थतन्त्रलाई जिविकोपार्जन मार्फत सहयोग गर्ने अवसर ।

## ४.२ संस्थाको नाम: बतास फाउण्डेशन, गैरीधारा, काठमाण्डौ

परियोजनाको नाम : LIFT (Safer, Healthier and More resilient Communities)

परियोजना कार्यावन्धन स्थान : रसुवा जिल्ला, नौकुण्ड गा.पा. वाड नं ३,४ र ५

परियोजना अवधि : १ जनवरी २०२१ देखि ३० डिसेम्बर २०२२

मुख्य विषयवस्तु (क्षेत्र) : खानेपानी तथा सरसफाई, जिविकोपार्जन र शिक्षा तथा संरक्षण

वित्तिय सहयोग : इस्लामिक रिलीफ यू.यस.ए

प्राविधिक सहयोग : इस्लामिक रिलीफ नेपाल

कार्यान्वयन : बतास फाउण्डेशन

लाभाविन्त वर्ग तथा लक्षित समुह : गरिव, महिला, तथा विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरु

कुल बजेट : रु. ४०,५५६,१५१

खर्च : रु.१२,१५९,५२०

बतास फाउण्डेशनको प्रमूख : निर्मल भन्डारी ( कन्ट्री म्यानेजर )

परियोजना संयोजक : प्रकाश विश्वकर्मा

### परियोजनाको अपेक्षित उपलब्धी

- गाउँ पालिकामा सुरक्षित, पर्याप्त र दिगो खानेपानीको पहुँचमा बृद्धि गर्ने र समुदायको सरसफाईमा सुधार गर्ने ।
- सुधारिएको कृषि अभ्यास र विविध जिविकोपार्जन कार्यक्रमको माध्यमबाट अति गरिव, निम्न आय तथा दलित समुदायको खाद्य र वित्तीय सुरक्षा बढाउने छ ।
- स्थानिय विद्यालय छान्ने र सुक्षित शिक्षा, वातावरण र विध्यार्थीहरुले जीवन उपयीगी शिक्षा तर्फ भुकाव बढ्ने छ ।



परियोजनाको मुख्य उपलब्धीहरू

### खानेपानी तथा सरसफाई

- २ वटा खानेपानी पुननिर्माणको आपूर्ति योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, खानेपानी योजना छनौट, लागत इस्टेमीट तथा ढाचा तयार
- २ वटा खानेपानी योजना छनौट ( पुननिर्माणको लागी ) वाड नं ४ र ५
- २ वटा खानेपानी उपभोक्ता समिति पूनगठन (वाड नं ४ र ५)
- स्वच्छ खानेपानी मा समुदायको पहुच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ३०० घरघूरी लाई खानेपानी फिल्टर वितरण
- गा.पाका ६ वटा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कोभिड-१९ प्रतिक्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत क्वारेन्टिनमा सहयोगको लागी ओछ्यान, मास्क, स्नीटाइज आदि सहयोग ।
- समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि जनचेतना वृद्धि गर्ने उद्देश्यले क्षत्र ज्वलतभचष्वकि तयार गरी समुदायको विभिन्न पायक पर्ने ठाउमा राखिएको ।
- कोभिड १९ सम्बन्धि जनचेतना मुलक कार्यक्रम अन्तर्गत मिडिया अभियान संचालन ।
- कोभिड-१९ जनचेतना तथा प्रतिक्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत ८ स्थानमा ज्वलमधबकजप्लन कतवतष्यल स्थापना विधालय तथा समुदायमा ।
- कोभिड-१९ जनचेतना तथा प्रतिक्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायका सरोकारवालाहरु, समुदायका ब्यक्तिहरु तथा विधालयका शिक्षक, विधालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिवाकहरुलाई कोभिडको वारेमा जनचेतनामूलक अभिमूखिकरण ९ वटा कार्यक्रम संचालन ।
- समुदायमा महिला दिदि बहिनीहरुलाई घरायसी विभेद, जातिय छुवाछुतको वारेमा जनचेतना ताथ सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस गा.पा. संग सयुक्त रुपमा संचालन गरिएको ।
- समुदायमा सरसफाई तथा स्वच्छता सुधार तथा ब्यक्तिगत सरसफाई गर्नको लागी ७२ जोखिम घरघूरीलाई शौचालय निर्माण गर्न रु १२००० ( बाह्र हजार मात्र ) नगद उपलब्ध (वाड ३,४ र ५)
- आकेशे पानी र फोहर पानी संकलन गरी तरकारी खेती सिचाई को लागी सानो पाखरी निर्माण ६० जनालाई सहयोग रु ८००० ( आठ हजार मात्र ) नगद उपलब्ध । (वाड ३,४ र ५)
- किशोर किशोरीहरुलाई महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि एक दिने तालिम संतालन । सो तालिम बाट वडा नं ३,४ र ५का ७३ जना किशोर किशोरीहरु लाभाविन्त ।
- वडा न. ३ को खानेपानी उपभोक्त समिति, वाड प्रतिनिधि, स्थानिय क्लवका प्रतिनिधिलाई तथा स्थानियलाई खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता व्यवस्थापन २ दिने तालिम प्रदान
- गाउँपालिका संग परियोजनाको समिक्षा तथा पृष्ठ पोषणक कार्यक्रम गा.पा.को अध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्पन्न ।

